

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu
nieograniczonego zadanie pn.

„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 07.12.2009 r. wpłynęło pismo-fax zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą **„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”** z prośbą o odpowiedź na niżej przytoczone pytania :

Branża budowlana

1. Dotyczy zestawienia stolarki okiennej S1. Okna „o7” i „o7a” mają wysokość dwóch kondygnacji. Prosimy o określenie, jakie wypełnienie ma być w zakrzyżowanych polach o wys. 50 cm. Jeśli w tych miejscach do okien dochodzi strop, nie ma możliwości szklenia od wewnątrz co wymaga wykonania okien w systemie fasadowym. Prosimy o wyjaśnienie oraz potwierdzenie zastosowania systemu fasadowego.
2. Dotyczy okien „o7” i „o7a”. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z wykazem ślusarki występują 2 szt. okien „o7a” i 1 szt. „o7”, a nie odwrotnie jak wskazuje przedmiar.
3. Prosimy również o określenie rodzaju szklenia „o7”. Czy występuje tu szyba bezpieczna czy odporna na uderzenia P-3 ?
4. Dotyczy zestawienia ślusarki okiennej S1. Okna „o7b”. Opis okna ujmuje profil zimny, zestaw szklany zimny mimo iż są to okna zewnętrzne. Prosimy o określenie czy w tym przypadku należy uwzględnić profile i zestawy zimne, czy ciepłe.
5. Dotyczy zestawienia drzwi wewnętrznych S4 – drzwi d4 (EI 60). Jakie wypełnienie jest zastosowane w tym przypadku, pełne, czy szkolne ?
6. Dotyczy rysunku Kurtyny Głównego Wejścia S5. Prosimy o określenie jakie wypełnienie należy zastosować w zakrzyżowanych polach górnego pasa parteru.
7. Dotyczy zestawienia drzwi wewnętrznych S4- drzwi d10. Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć 13 szt. w.w. drzwi wg zestawienia, a nie 3 szt. jak wskazuje przedmiar.
8. Dotyczy poz. nr 1.1.23.5 „ Osadzenie klap dymowych z siłownikiem” – szt.3. Prosimy o wskazanie miejsca występowania w/w klap oraz załączenie wykazu wraz z opisem.

9. Na rzucie parteru występują okna oznaczone jako „o” o wymiarach 50x398.
Z uwagi na brak takiej pozycji w zestawieniu ślusarki okiennej prosimy o uzupełnienie.
10. Na rzucie parteru występują drzwi żaluzjowe. Prosimy o załączenie rysunku tych drzwi wraz z opisem technicznym.
11. Czy w Sali konsumpcyjnej bufetu należy wycenić jeden stolik z 4 krzesłami (zgodnie z przedmiarem) czy też należy przewidzieć 7 stolików wraz z 28 krzesłami zgodnie z wytycznymi projektu technologicznego bufetu (w projekcie przewidziano 28 miejsc konsumpcyjnych).
12. W opisie projektu architektury w spisie zawartości projektu wymienionego rys. nr 11” Zestawienie warstw przegród budowlanych”
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
13. Czy niżej wymienione elementy należy ująć w cenie ofertowej:
 - opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa Pożarowego
 - oznakowanie obiektu znakami ewakuacji i ochrony p. pożarowej, wraz z instrukcjami postępowania na wypadek powstania pożaru;
 - wyposażenie obiektu w gaśnice?
14. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o „Dokumentację geotechniczną”

Branża sanitarna

15. Dot. projektu wykonawczego „Instalacji wentylacji”
Prosimy o załączenie opisu technicznego oraz specyfikacji materiałowej
” Instalacji wentylacji”
16. Dot. Kosztorysu przedmiarowego „Wentylacja mechaniczna z elementami klimatyzacji”
 - Poz. 3.2.3. Prosimy o podanie typu oraz producenta centrali nawiewno-wywiewnej N1 oraz zamieszczenia karty katalogowej
 - Poz. 3.2.5. Prosimy o podanie typu oraz producenta centrali nawiewno-wywiewnej N2 oraz zamieszczenia karty katalogowej
 - Poz. 3.2.7. Prosimy o podanie typu oraz producenta centrali nawiewno-wywiewnej N4 oraz zamieszczenia karty katalogowej
 - Poz. 3.2.9. Prosimy o podanie typu oraz producenta centrali nawiewno-wywiewnej N5/W5 oraz zamieszczenia karty katalogowej.
17. Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego Przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz projektu wykonawczego Przekładki kanalizacji sanitarnej.
Czy przekładka kanalizacji sanitarnej wchodzi w zakres przetargu ?
18. Zamawiający zamieścił rysunki dotyczące przekładki sieci cieplnej.
Czy przekładka sieci cieplnej wchodzi w zakres przetargu ?
Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
19. W folderze „Sieć ciepła” zamieszczony jest plik o nazwie „Opis przył. cieplnego”, jednak jego treść dotyczy wod-kan. Prosimy o zamieszczenie poprawnej wersji pliku.

20. Opis techniczny Instalacja c.o. Prosimy o uzupełnienie opisu technicznego o specyfikację materiałową.
21. Prosimy o udostępnienie P.W. Instalacji ciepła technologicznego.

Dotyczy kanalizacji deszczowej

22. Na rysunku IS/WD-2 występuje separator koalescencyjny substancji ropopochodnych SEP 125-1-8,0 firmy Purator – szt.1 nieuwjęty w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
23. Na rys. IS/WD-2/1 występuje studnia systemowa typu ROMOLD – szt.1. Prosimy o załączenie karty doboru studni i uzupełnienie przedmiaru.
24. Na rys. IS/WD-2/1 występuje przepompownia wód deszczowych – szt. 1. Prosimy o podanie typu producenta oraz parametrów technicznych przepompowni, a także o zamieszczenie karty doboru oraz uzupełnienie przedmiaru.
25. Na rysunkach IS/WD-2, IS/WD-2/1, IS-/WK-2/2 występują studnie rewizyjne żelbetowe DN 1200mm - szt.18. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
26. Na rysunkach j.w. występują wpusty uliczne –szt. 15. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
27. Na rys. IS/Wd-2 występują: rura osłonowa $\varnothing$ 219,1x6,3.. L=1,0 m - szt.1; rura osłonowa $\varnothing$ 377x4,5. L=1,0 m - szt.1;rura stalowa $\varnothing$ 300 mm, L=5,9 m. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
28. Na rysunkach IS/WD-2, IS/WD-2/1, IS-/WK-2/2 występują rury PP-b Praga $\varnothing$ 400mm – 34,95 m $\varnothing$ 315-91,55 m; $\varnothing$ 250 mm-6,15 m; $\varnothing$ 200mm-11,55 m; $\varnothing$ 160mm-219,80 m natomiast w przedmiarze występują rury PVC o zupełnie innej długości. Prosimy o korektę przedmiaru.

Dotyczy zagospodarowania terenu.

29. W kosztorysie 'Zagospodarowanie terenu' dla nawierzchni z płyt ażurowych ujęto:
 - podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 21cm;
 - podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cmZ dokumentacji wynika, że na warstwę dolną należy zastosować podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr.20 cm, zaś na warstwę górną podsypkę grysową gr. 5 cm. Czy należy wycenić podbudowy zgodnie z kosztorysem czy przedmiarem robót ?
30. W projekcie „zagospodarowania terenu” umieszczono informację o istniejącym stanie zagospodarowania terenu. Wynika z niej, że na terenie inwestycji znajduje się budynek mieszkalny komunalny oraz budynki gospodarcze przeznaczone do wyburzenia. Prosimy o potwierdzenie, że rozbiórki w/w obiektów nie są przedmiotem obecnego postępowania i nie należy ujmować ich w wycenie. Jeżeli w/w zakres robót będzie podlegał

wycenie, prosimy o udostępnienie projektu rozbiórek wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego obiektów.

31. Prosimy o uzupełnienie projektu „Zagospodarowanie terenu” o rysunek konstrukcji nawierzchni z kostki gr. 6 cm.

Na powyższe zapytanie udziela się następujących odpowiedzi :

Branża budowlana

1. Należy zastosować system fasadowy a w polach zakrzyżowanych występuje panel pełny ocieplony.
2. Należy przyjąć ilości zgodnie z zestawienia ślusarki.
3. Należy zastosować rodzaju szklenia szkłem odpornym na uderzenia P-3 i bezpiecznym (jak okno „o7a”)
4. Wszystkie okna i drzwi zewnętrzne muszą posiadać profile i zestawy ciepłe.
5. Do drzwi wewnętrznych d4 należy zastosować wypełnienie szklane EI 60.
6. Zakrzyżowane pola na ślusarce oznaczają panel pełny.
7. Ilość drzwi należy przyjąć zgodnie z zestawieniem ślusarki.
8. Projekt przewiduje dwie klapy dymowe nad klatkami schodowymi :
 - a) nad boczną klatką schodową ewakuacyjną – klapa o pow. czynnej = $1,5 \text{ m}^2$
 - b) nad główną klatką schodową w hallu głównym – świetlik dachowy winien posiadać część uchylną o wielkości = $10,0 \text{ m}^2$
9. Symbol „O” oznacza otwory bez okien.
10. Chodzi o żaluzje aluminiowe do magazynu pod trybuna odporna na uderzenia piłki (jak zewnętrzne żaluzje okienne lub drzwiowe)
11. W sali konsumpcyjnej bufetu należy wycenić wyposażenie **zgodnie z wytycznymi projektu technologicznego bufetu.**
12. Dokumentację projektową uzupełniono o rysunek nr 11 – zestawienie warstw przegród budowlanych na stronie internetowej – załączniki :
odpowiedź na zapytanie 15.12.2009 r.
13. Tak, w cenie ofertowej wymienione elementy należy ująć tj.:
 - opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 - oznakowanie obiektu znakami ewakuacji i ochrony p. pożarowej, wraz z instrukcjami postępowania na wypadek powstania pożaru;
 - wyposażenie obiektu w gaśnice
14. Dokumentację projektową „Dokumentacja geotechniczną” **zamieszczono na stronie internetowej w dniu 21.12.2009 r.**

Branża sanitarna

15. Opis techniczny instalacji wentylacji mechanicznej oraz specyfikacja materiałowa zostały umieszczone na stronie internetowej
w dniu 02.12.2009 r.

Aktualizacja – 02.12.2009 r. – uzupełnienie dokumentacji projektowej

16. Opis techniczny instalacji wentylacji mechanicznej oraz specyfikacja materiałowa zostały **umieszczony na stronie internetowej w dniu 02.12.2009 r.**
17. Przekładka kanalizacji sanitarnej **nie wchodzi w zakres przetargu..**
18. Przekładka sieci cieplnej **wchodzi w zakres przetargu.**
Przedmiar robot należy wykonać o oparciu o dokumentację projektową.
19. Zamieszczony w folderze „Sieć ciepła” plik o nazwie „Opis przył. cieplnego”, którego treść dotyczy wod-kan. został mylnie zamieszczony (2x) **- zostaje usunięty.**
20. Opis techniczny Instalacja c.o. - uzupełnienie opisu technicznego o specyfikację materiałową **zamieszcza się na stronie internetowej w dniu 29.12.2009 r.**
Aktualizacja – 29.12.2009 r. – uzupełnienie dokumentacji projektowej:
21. Dokumentację projektową P.W. „Instalacji ciepła technologicznego” **zamieszcza się na stronie internetowej w dniu 29.12.2009 r.**
Aktualizacja – 29.12.2009 r. – uzupełnienie dokumentacji projektowej:

Dotyczy kanalizacji deszczowej

22. Zamawiający informuje, że zamieszczony plan sytuacyjny i profile kanalizacji deszczowej **zostają zmienione.**
Przedmiar i wycenę kosztów **należy wykonać w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej w dniu 21.12. 2009 r. nowy plan sytuacyjny i profile kanalizacji deszczowej**
(projektowane są 2 szt. separatorów koalescencyjnych).
23. Na nowym planie sytuacyjnym i profilach kanalizacji deszczowej studnia systemowa typu ROMOLD **nie występuje.**
24. Na nowym planie sytuacyjnym i profilach kanalizacji deszczowej przepompownia wód deszczowych **nie występuje.**
25. Braki ilościowe i rzeczowe występujące w przedmiarze **należy uzupełnić i wycenić w oparciu o załączoną nową dokumentację kanalizacji deszczowej.**
26. Braki ilościowe i rzeczowe występujące w przedmiarze **należy uzupełnić i wycenić w oparciu o załączoną nową dokumentację kanalizacji deszczowej.**
27. Braki ilościowe i rzeczowe występujące w przedmiarze **należy uzupełnić i wycenić w oparciu o załączoną nową dokumentację kanalizacji deszczowej.**
28. Braki ilościowe i rzeczowe występujące w przedmiarze **należy uzupełnić i wycenić w oparciu o załączoną nową dokumentację kanalizacji deszczowej.**

Dotyczy zagospodarowania terenu.

29. Konstrukcję nawierzchni należy przyjąć **zgodnie z dokumentacją projektową.**
30. Istniejące na terenie inwestycji budynek mieszkalny komunalny oraz budynki gospodarcze przeznaczone są do wyburzenia.
Rozbiórka w/w obiektów nie jest przedmiotem obecnego postępowania
i nie należy ujmować ich w wycenie.
31. Rysunek konstrukcji nawierzchni z kostki gr. 6 cm. znajduje się w dokumentacji projektowej (lewa strona rysunku).
Jako podbudowę **przyjąć piasek zagęszczony o grubości 10 cm.**

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

z up. **BURMISTRZA**


mgr Jacek Przybyła
Z-CA BURMISTRZA